Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Zone

TIME EXTENSION PROPOSAL

Sl No	Item	Description	Remarks
1	Name of the Work	Improvements to Roads and Drains at Ambabhavani Layout (Part-2) in Ward No 03	
2	Estimate Cost	60.00 Lakh	
3	Job Code	003-21-000037	
4	A/S No	BBMP/EE YNKD/A/S/No/51/20-21 dt 17/11/2020	
5	T/S No	SE/YNKZ/T/S/47/20-21 dt: 26/11/2020	
6	Work order/Agreement No	BBMP/EE/YNK.D/EMPT-5/W.O/62/2021-22	
7	Stipulated Time for Completion of Work	90 days	
8	Targeted monthly progress		
9	Progress Achieve till date		
10	Reasons for delay	Due to BWSSB work.	
11	Time extension requested	30 days	
12	Asst. Executive Engineer recommendation	with or without Penalty	
13	Executive Engineer recommendation	Impose a Penalty of Rs 100/- Per day.	
14	Chief Engineer recommendation	—	
15	Time extension granted	30 days	
16	Conditions imposed if any	-	

Assistant Engineer
Ward no.03

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Satellite Town Sub Division

Executive Engineer
Yelahanka Division

Executive Engineer
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

ವಿಷಯ: ಯಲಹಂಕ ಸ್ಯಾಟ್‌ಲೈಟ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ Improvements to Roads and Drains at Ambabhavani Layout (Part-2) in Ward No 03. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 60.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ : 003-21-000037

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:BBMP/EE/YNK.D/EMPT-5/W.O/62/2021-22, Date: 13.10.2021

******

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಸ್ಯಾಟ್‌ಲೈಟ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.03ರ ಆಟ್ಟೂರುರಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drains at Ambabhavani Layout (Part-2) in Ward No 03 ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ರೂ.60.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ Work Sanctioned by Dy. Mayor ಅನುದಾನದ (ಪಿ-ಕೋಡ್-2178) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 003-21-000037 ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **Sri Umesh N** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13.10.2021ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 10.01.2022ರೊಳಗಾಗಿ 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರೆ ತದನಂತರ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿ:11.01.2022 ರಿಂದ ದಿ:10.02.2022 ರವರೆಗಿನ 30 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

[redacted]

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ.03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಸ್ಯಾಟ್‌ಲೈಟ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವಿ)

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
8	ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸ